ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ 22

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು

84)

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಶ್ರೀ KRIDL ರವರಿಗೆ Construction of Primary School Building in Dasarahalli old village W NO 15 ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ: 25-2-2013 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 270 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ: 30-10-14 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 340 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ, ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.

85) ಟಿಪ್ಪಣಿ (84) ರ ಮಾಹಿತಿಗೆ 340 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಆದೇಶ ನೀಡಲು ಕೋರಿದೆ.

86) ಕಾ.ಪ(ತ)

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿ 340 ದಿನ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ 2% ರಷ್ಟರ ಮೊತ್ತ ರೂ 10000/- ರಂತೆ ವಿಧಿಸಿ

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike,
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

87)

ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ, ಬೆಂಗಳೂರು